

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
i OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa i zakres projektu budowlanego:

Sieć kanalizacji sanitarnej.

Inwestor: LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

Adres budowy: dz. nr ew. 273/2; 274/2; 300/9 i 532/1

0022 Nowa Wola, 140803_2 Lesznowola

dz. nr 103; 9/34; 9/35; 9/54; 9/56; 9/58; 9/60; 9/62; 13/11 i 14/16

0021 Nowa Iwiczna, 140803_2 Lesznowola

Projektant sporządzający informację:

mgr inż. Stanisław Dymek

02 - 781 Warszawa

ul. rtm. W. Pileckiego 107

mgr inż. Stanisław Dymek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
Nr ewid. St-534/86, Wa-362/92

Data opracowania
30.08.2022r.

Opis BiOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :

- zgłoszenie rozpoczęcia budowy w PINB w Piasecznie
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy
- wykonanie zaplecza budowy - ustęp przenośny typu TOY-TOY , barakowóz - zaplecze socjalne, magazyn sprzętu , narzędzi i materiałów budowlanych
- wytyczenie geodezyjne sieci kanalizacji sanitarnej na gruncie (uprawniony geodeta)
- wykonanie wykopu pod sieć kan. sanit. z wywiezieniem nadmiaru ziemi samochodami
- wykonanie podsypki z piasku pod rury
- ułożenie rur kanalizacyjnych
- wykonanie prób szczelności
- zasyпка wykopów
- uporządkowanie terenu budowy
- skompletowanie dokumentów, protokołów odbioru, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - do oddania sieci kan. sanitarnej do użytkowania

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

Nie występują przy założonej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania.

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych :

- W trakcie zgrzewania rur PE może wystąpić porażenie prądem.
- Przy robotach ziemnych mogą wystąpić obsunięcia gruntu.

4. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż przeprowadzi kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót.
Potwierdzenie szkolenia w dokumentacji BHP.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń :

- oznakowanie terenu budowy tablicami zabraniającymi wstępu osobom postronnym
- oznakowanie zgodnie z odp. przepisami urządzeń i sprzętu budowlanego
- bezpieczne składowanie materiałów budowlanych
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów otwartych
- wykonywanie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych
- przy wykonywaniu robót stosować w pełni sprawny sprzęt i narzędzia
- przestrzeganie instrukcji montażu i organizacji robót określonych przez producentów urządzeń, armatury oraz rurociągów
- zatrudnianie przy wykonywaniu robót jedynie pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne /ze szczególną uwagą sprawdzanie uprawnień do zgrzewania rur PE oraz obsługi sprzętu mechanicznego/

mgr inż. Stanisław Dymek
Upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
Nr ewid. SI-534/86, Wa-362/92